

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากประปาบ้านโนนพรม ถึงบ้านโนนบ่อ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์กำหนด)	249,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจากคอนกรีตเดิม บ้าน นายรงค์ – แยกโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การ บริหารส่วนตำบลลำคองหษ์กำหนด)	195,800	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทอง ถึง บ้านนาง พรพรรณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.45 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์กำหนด)	211,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
4	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 80 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การ บริหารส่วนตำบลลำคองหษ์กำหนด)	42,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียนบ้านคองหงษ์ ถึงโนนสองพี่น้อง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,130 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 319.00 ลบ.ม. (คืบแน่น) พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลคองหงษ์กำหนด)	300,000	13 มี.ค.-12 พ.ค.68		✓		
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านโนนสะพาน ถึงเหมืองโคกประดู่ บริเวณนายทงค์ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,130 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 319.00 ลบ.ม. (คืบแน่น) พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลคองหงษ์กำหนด)	300,000	13 มี.ค.-27 พ.ค.68		✓		
7	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายวง มุ่งคิมกลาง ถึงบ้านนางสมหญิง ออพิมาย บ้านดอนผา หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลคองหงษ์กำหนด)	165,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
8	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกสวนนายประทวน มุ่งพันธุกลาง ถึงสามแยกนางลูกชิ้น บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	-ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลคองหงษ์กำหนด)	412,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
9	ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	- ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
10	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายอานวย ช่วย กลาง ถึงบ้านนายวิเชียร กอเผือกกลาง บ้าน หนองเครือซุด หมู่ที่ 7	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำค่อ หงษ์กำหนด)	193,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
11	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสมัย-บ้านนางพวง บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8	-ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 350.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วน ตำบลลำค่อหงษ์กำหนด)	192,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
12	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจากถนน คสล.เดิมถึง เขตติดต่อ ตำบลเมืองปราสาท บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8	- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 ม. จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การ บริหารส่วนตำบลลำค่อหงษ์กำหนด)	200,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
13	ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	-ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
14	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายนางแสงถึงนา นางไพร่ บ้านโนนกรด หมู่ที่ 10	- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้าง 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำค่อ หงษ์กำหนด)	220,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
15	ปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	-วางท่อเมนประปา จากถังประปาบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 มาเชื่อมต่อท่อเมนหน้าโรงเรียนดอน ผวา (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบล ลำค่อหงษ์กำหนด)	93,500	13 มี.ค.-12 พ.ค.68			✓	88,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน ผวา-บ้านสีพัน บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	-ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง 1.00 ม. จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำคองฯกำหนด)	115,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
17	ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมอนุเคราะห์ อบต.ลำคองฯ (ด้านหลัง)	-ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมอนุเคราะห์ อบต.ลำคองฯ (ด้านหลัง) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	254,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
18	ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำคองฯ	- ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำคอง ฯ จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 ยาว 16.00 เมตร สูง 2.20 เมตร ด้านที่ 2 ยาว 30 เมตร สูง 2.20 เมตร (ตามแบบ อบต.ลำคองฯกำหนด)	216,500	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
19	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคองฯ	-ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคองฯ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร โครงหลังคามุงด้วยเมทัลชีท จำนวน 72 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	97,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
20	ก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ลำคองฯ	-ก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคองฯ จำนวน 2 จุด รายละเอียด โครงการ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 21.00 เมตร พื้นที่คอนกรีต 67.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร พื้นที่คอนกรีต 279.00 ตาราง เมตร รวม 346 ตารางเมตร หนา 0.15 (ตาม แบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	189,400	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
21	ต่อเติมโรงเรือนเพื่อการเกษตร	-ต่อเติมโรงเรือนเพื่อการเกษตร กว้าง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 15.60 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อปต.ลำคองหษ์กำหนด)	86,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์ -ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี -ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำต่างๆ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อปท. และพร้อมทั้งทัศนศึกษาดูงานต่างๆ	รายละเอียดตามโครงการ	120,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่ กกต.กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
3	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	12,000
	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2568	รายละเอียดตามโครงการ	3,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
5	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	รายละเอียดตามโครงการ	5,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	3,840
6	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	รายละเอียดตามโครงการ	5,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อมูลความ จำเป็นพื้นฐาน แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	5,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการ/กิจกรรม อบรม ให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558/ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544/พรบ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 และกฎหมายที่จำเป็นใน ชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง เรื่องหนี้ หนี้บัตรเครดิต สัญญา จำน่า จำนอง ขาย ฝาก เป็นต้น ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน 2.การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคต่างๆ เช่น ป้องกันปละควบคุมโรค ระวังโรคสายพันธุ์ใหม่/โรคต่าง ๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	43,743.80
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการป้องกันแก้ไขปัญาเอดส์ โครงการส่งเสริมสุขภาพะของประชาชนและโครงการด้านสุขภาพอื่น ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	65,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
4	โครงการบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล/โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
5	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	240,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
6	โครงการป้องกัน/รณรงค์/ปราบปราม/แก้ไขปัญหายาเสพติด/โครงการต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ของประชาชนในพื้นที่	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการจัดการ ศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	วันเด็กแห่งชาติ	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาข้าราชการครู)	พัฒนาข้าราชการครู	6,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	15,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	85,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์	350,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓		
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
9	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน และ ศพด.ด.ลำคองหงษ์	900,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
10	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนในเขต ต.ลำคองหงษ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	2,150,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1 กลยุทธ์ -การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน ชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก -ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเรียน วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการ พัฒนาสตรีและการป้องกันและแก้ไขปัญหาม ครอบครัว	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพหุขบวนการ อุตสาหกรรม

6.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ ประกอบอาชีพของประชาชน	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

7. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

7.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการจัดงานวันเกษตรกร และการแสดงผล ผลิตทางการเกษตร ของดีตำบลลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	190,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	190,000
3	โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
5	โครงการสืบสานตำนานข้าว และของดีอำเภอ โนนสูง	รายละเอียดตามโครงการ	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	100,000

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

8.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาท่าบลลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	280,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	278,600

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

9.1 กลยุทธ์ 1.ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างควมร่มรื่น สองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 3.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน 4. ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำจัดขยะมูลฝอย /สิ่งปฏิกูล/น้ำเสีย ในการควบคุมและกำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อื่นๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 กลยุทธ์ 1. การพัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 2. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	รายละเอียดตามโครงการ	150,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	149,140
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 กลยุทธ์ 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก/ทางน้ำ 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน / อบพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 3.สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
5	โครงการอบรมวินยจรรยาและการบังคับใช้กฎหมาย	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
6	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติต่างๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ขยายเขตไฟฟ้า สายจากบ้านนายอาคม ถึง บ้านนางสาวละอองดาว อ่วมสันเทียะ บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายจากบ้านนายอาคม ถึง บ้านนางสาวละอองดาว อ่วมสันเทียะ บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7	103,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	101,095.01
2	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายทวี เอ็มโคสูง ถึง บ้านนายประทวน ขอหนองกลาง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายทวี เอ็มโคสูง ถึง บ้านนายประทวน ขอหนองกลาง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	42,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	40,065.27
3	ขยายเขตไฟฟ้า สายหน้าบ้านนายสองร้อย วานสิน จากบ้าน นางละม่อม อ้อพิมาย ถึงบ้าน นายธวัชชัย วรรณิกากลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายหน้าบ้านนายสองร้อย วานสิน จากบ้าน นางละม่อม อ้อพิมาย ถึงบ้าน นายธวัชชัย วรรณิกากลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	37,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	35,364.18
4	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน นายธรรณชัย ถึงบ้าน นายณรงค์ มุ่งยอมกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้าน นายธรรณชัย ถึง บ้าน นายณรงค์ มุ่งยอมกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	430,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	424,800.41

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เงินสะสม 67)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนาสาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากบ้าน นายสุภาพร ปลั่งกลาง ถึง เหมืองลำคอง บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอง อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 142.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 426.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองกำหนด)	244,000	26 พ.ย.67-9 ก.พ.68			✓	235,000
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากประปา บ้านโนนพรม ถึง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 บ้านโนน พรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคอง กำหนด)	228,000	19 พ.ย.67-2 ก.พ.68			✓	216,000
3	ก่อสร้างเสริมท่อเมนใต้ประปาบ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม ตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	วางท่อ PE.100 PN8 ศก. 63 มม.ยาว 1,284 เมตร พร้อมข้อต่อ, ข้องอ ฯลฯ (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ลำคอง กำหนด)	271,000	27 ธ.ค.67-12 มี.ค.68			✓	269,500

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายคุ้มโนนตะพาน ถึง ฝั่ง ลำเซบาย บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบล ลำคอง หงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 740.00 เมตร หนาไม่ น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,960.00 ตร.ม. รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 444.00 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	430,000	30 ม.ค.-21 มี.ค.68			✓	428,000
5	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอส ฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ตำบล ลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 สี่แยกศูนย์ ศสมช. - หน้าวัดสะพาน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 126.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 504.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด) ช่วงที่ 2 จากสามแยกบ้านนางสมศรี ศิริบัวภา - สามแยก ไปบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคอง หงษ์ กำหนด)	484,000	1 พ.ย.67-15 ม.ค.68			✓	482,000
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายถนนลาดยาง ถึง หน้าบ้านนายวิฑูรย์ หมู่ที่ 3 บ้านคองหงษ์	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคอง หงษ์ กำหนด)	65,000	26 พ.ย.67-25 ม.ค.68			✓	60,000
7	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียนบ้านคองหงษ์ ถึง โนนสองพี่น้อง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 144.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดทับ แน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ กำหนด)	142,500	31 ม.ค.-16 เม.ย.68			✓	137,500

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
8	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากนายนหิน ถึง นางงาม บ้านค้อหงษ์ หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 820.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,460.00 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 369.00 ลูกบาศก์เมตร (คืบแน่น) พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำค้อหงษ์ กำหนด)	358,000	31 ม.ค.-16 เม.ย.68			✓	355,000
9	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากถนนลาดยาง ถึง คลองทางควาย บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 งานทางป่าชุดต่อขนาดเบา ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500.00 ตารางเมตร งานทางป่าชุดต่อขนาดกลาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 2,500 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,070 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,210 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 481.50 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำค้อหงษ์ กำหนด)	497,000	31 ม.ค.-16 เม.ย.68			✓	487,500
10	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280 ตารางเมตร	476,000	1 พ.ย.67-15 ม.ค.68			✓	475,000
11	ขยายทางเข้าหมู่บ้านโนนสะพาน บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำค้อหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 1.50 เมตร ยาว 970 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,455.00 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีต 218.25 ลูกบาศก์เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำค้อหงษ์ กำหนด)	1,006,000			✓		

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองงูเหลือม ถึง นานายขึ้น รอดกลาง หมู่ที่ 5 บ้านดอนผวา ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 155.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 542.50 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	305,000	19 พ.ย.67-2 ก.พ.68			✓	290,000
13	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหนองงูเหลือม จากถนนลาดยาง ถึง นานายขึ้น รอดกลางบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	จำนวน 2 ช่วง ช่วงที่ 1 งานกลางป่าขุดต่อขนาดเบ้า ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760.00 ตารางเมตร งานกลางป่าขุดต่อขนาดกลาง ขนาดกว้าง 1.00 เมตร ยาว 920 เมตรรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 920 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ก่อสร้างถนนหินคลุก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 920 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,760 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 414.00 ลบ.ม. พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	408,000	30 ม.ค.-15 เม.ย.68		✓		
14	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายฝายบ้านโนนลาว ถึง วังอีเหลา บ้านกระถิ่น บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,140.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,420.00 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 513.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมบดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์กำหนด)	497,000	30 ม.ค.-15 เม.ย.68		✓		
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านนายเขย กอฝือกกลาง ถึง หน้าบ้านนางตีม จงเหี้ยวกลาง หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือชุด ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 296.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 888.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	499,000	11 ธ.ค.67-24 ก.พ.68			✓	475,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
16	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือซุด ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	จากสามแยกบ้านนางสุภาพร นิตรานนท์ ถึง สามแยกไปบ้านหลุมปูน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	476,000	27 ก.ย.-11 ธ.ค.67			✓	475,000
17	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิมปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 7 บ้านหนองเครือซุด ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	สายรอบตัวหมู่บ้านจากสามแยกบ้านนางประนอม ครงกลาง ถึง บ้านนางดอกไม้ กอเผือกกลาง ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 322.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,288.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	478,000	27 ก.ย.-11 ธ.ค.67			✓	477,000
18	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยกบ้านนางเฉลียว เจริญสุข ถึง แยกบ้านนางแลล้ม บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	480,000	22 ต.ค.67-5 ม.ค.68			✓	450,000
19	ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	วางท่อ PVC ชั้น 8.5 ศก. 2 นิ้ว ความยาว 1,320.00 เมตร ศก 1.5 นิ้ว ความยาว 180.00 เมตร พร้อมข้อต่อข้องอ อื่นๆ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	461,000	24 ธ.ค.67-9 มี.ค.68			✓	146,500
20	ก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านกระถิน ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 270.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,350.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	496,000	11 ก.ย.-10 ธ.ค.67			✓	495,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นายบุญเลิศ หวังรายกลาง ถึง หน้าบ้านนางอำ ภรณ์รัตน์ แครนอินทร์ บ้านกระถิน หมู่ที่ 8 ตำบลลำคอง อำเภอนามน จังหวัดนราธิวาส	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคอง ห้วย กำหนด)	133,000	22 ต.ค.67-5 มี.ค.68			✓	120,000
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเลียบบคลอง ลำตากถึง ไป บ้านโนนตะกั่ว ตำบลเมืองปราสาท หมู่ที่ 9 บ้านโนนบ่อ ตำบลลำคอง อำเภอนามน จังหวัดนราธิวาส	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 720.00 ตาราง เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้าง ข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองห้วย กำหนด)	407,000	19 พ.ย.67-2 ก.พ.68			✓	389,000
23	ขยายไหล่ทางเข้าหมู่บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 บ้าน โนนบ่อ ตำบลลำคอง อำเภอนามน จังหวัดนราธิวาส	ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 496.00 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 992.00 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต 148.80 ลูกบาศก์ เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองห้วย กำหนด)	830,000			✓		
24	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนายสาม แยกนายแสง ถึง นานางไพร หมู่ที่ 10 บ้านโนนกรวด ตำบลลำคอง อำเภอนามน จังหวัดนราธิวาส	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองห้วย กำหนด)	498,000	26 พ.ย.67- 2 ก.พ.68			✓	477,000
25	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากสถาน ปฏิบัติธรรมพุทธาภาวนาธรรม ถึง บ้านโนน พะวงด หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร ตำบลลำคอง อำเภอนามน จังหวัดนราธิวาส	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คล. ชั้น 3 ศก 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองห้วย กำหนด)	492,000	20 ธ.ค.67-5 มี.ค.68			✓	472,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
26	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคอง อำเภอนามน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	476,000	1 พ.ย.67-15 มี.ค.68			✓	475,000
27	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากศาลปู่ตา ไป บ้านสะพาน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบลลำคอง อำเภอนามน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	489,000	20 ธ.ค.67-5 มี.ค.68			✓	465,000
28	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากหน้าศาลาประชาคม ถึง หน้าบ้านนางสำราญ นาคหนองหญ้า บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอง อำเภอนามน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	476,000	11 ก.ย.-10 ธ.ค.67			✓	475,000
29	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กปูทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายจากสามแยกปู่ตาคุ้มหนองโพธิ์ ถึง หน้าบ้านนายบุญเลิศ มุ่งฝักกลาง บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบลลำคอง อำเภอนามน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 320.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,280.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	476,000	11 ก.ย.-10 ธ.ค.67			✓	475,000
30	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกบ้านโนนพรม ถึงโนนขุนกัน ตำบลเมืองปราสาท บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1 ตำบลลำคอง อำเภอนามน จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 320.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุกกว้าง 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	172,000		✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
31	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากสามแยก กองทุนหมู่บ้าน ถึงสามแยกบ้านนางโฉน บ้าน สะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 328.00 (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหษ์ กำหนด)	172,000		✓			
32	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้า บึงน้ำมันนางทองมื่น ถึง ลำชะเนียง บ้านคองหษ์ หมู่ที่ 3 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.70 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 740.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้าง ละ 0.10 จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	397,000		✓			
33	ก่อสร้างถนนดินลงทับด้วยหินคลุก สายหนองไธ้ บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนาไม่ น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,065.00 ตร.ม. รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 159.75 ลบ.ม. (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่น ด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบอบต.ลำคอง หษ์ กำหนด)	150,000		✓			
34	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาว ถึงฝายน้ำล้น บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 ตำบล ลำคองหษ์ อำเภอนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 60.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก กว้างข้าง ละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	129,000		✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
35	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายแยกทางไปหลุมปูน ถึง สวนนายคุณ หวังรวมกลาง บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 470.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,410.00 ตร.ม. รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 211.50 ลบ.ม (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วย เครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคอง หงษ์ กำหนด)	198,000	13 มี.ค.- 27 พ.ค.68		✓		
36	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายสามแยก บ้านนายตุ้ แคร่นอินทร์ ถึง สามแยกบ้านนายสำ เรียง ลายกลาง บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนา ไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 588 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ กำหนด)	317,000		✓			
37	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากนายนายเหลี่ยม ถึง นาโนนาจาน บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 355.00 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,065.00 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่ น้อยกว่า 159.75 ลูกบาศก์เมตร (คิวนั่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	150,000	13 มี.ค.- 27 พ.ค.68		✓		
38	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเดิม ปูทับด้วยแอสฟัลต์ติ กคอนกรีต บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ตำบล ลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 4.00 เมตร ยาว 358 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,432 ตาราง เมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	708,000		✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
39	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้านดอนผวา – บ้านสีพัน บ้านหนองเรือชุดพัฒนา หมู่ที่ 12	<u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 6 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 6 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง <u>ช่วงที่ 3</u> กว้าง 6 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 390 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง <u>ช่วงที่ 4</u> กว้าง 6 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหษ์ กำหนด)	2,186,000		✓			

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ขุดลอกคลองบ้านหนองเรือชุด – บ้านหนองห้าง ตำบลขามเฒ่า บ้านหนองเรือชุด หมู่ที่ 7 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอนามนสูง จังหวัดนครราชสีมา	<u>เดิม</u> กว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึกเดิมเฉลี่ย 2.00 ม. ก้นกว้าง 5.00 เมตร <u>ขุดลอก</u> กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,200 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.00 เมตร ก้นกว้าง 3.00 ม. ปริมาตรดินขุด 4,780 ลบ.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตกแต่งเสริมคันดินให้เรียบร้อย (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์ กำหนด)	462,000	12 ธ.ค.67- 25 ก.พ.68			✓	385,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน	2,563,000		✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เงินอุดหนุน 68)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 จำนวน 136 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	9,928,000.00		✓			
2	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 โดยติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 โดยติดตั้งไฟฟ้าพลังงานแสงสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 136 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	9,840,100.00		✓			
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง ถึงคลองทางควายบ้านโนนลาว (ทางทิศใต้) บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,905 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีต 735.75 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง	2,985,000.00	28 ก.พ.-26 ก.ค.68		✓		

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เงินอุดหนุน 67)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนาสาย อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ขุดลอกคลองตลาดใหญ่ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ต.ลำคอง อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา	ขนาดกว้างเฉลี่ย 35.00 ม. ยาว 800 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 ม. ปริมาตรดินขุด 51,492.00 ลบ.ม. หรือมีพื้นที่การขุดลอกไม่น้อยกว่า 28,000 ตร.ม. พร้อมปรับเกลี่ยตักแต่งเบ้มคันดินเดิมให้เรียบร้อย ติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย (รายละเอียดโครงการตามแบบ อบต.ลำคองฯกำหนด)	3,221,000	28 ต.ค.67-26 เม.ย.68			✓	1,390,000