

รายงานผล
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 และข้อ 13 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาตำบล สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
- ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	1
- วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
- ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	2
- เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล	3
- ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา	3
ส่วนที่ 2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	
- วิสัยทัศน์ และพันธกิจ	4
- จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	4
- ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	5
ส่วนที่ 3 แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	
- แบบที่ 1 แบบกำกับกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7
- แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	
- ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป	8
- ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	8
- การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติ	10
ส่วนที่ 4 ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	
- ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน	22
ภาคผนวก	
- ประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ	

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น อื่น ๆ (ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์

บทสรุปของความสำคัญคือ ในการไปสู่การวางแผนพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด/ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลลำคองหงษ์ หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- 1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- 4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

(4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน

(5) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

2. ดำเนินการติดตามและประเมินผลการพัฒนาตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ดังนี้

4. เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

แบบที่ 1 การกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ

ข้อมูลในระบบ e-plan (www.dla.go.th) และการติดตามและประเมินผลด้วยระบบ e-laas (www.dla.go.th)

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1. แสดงให้เห็นถึงรายละเอียดของแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมการพัฒนาที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. ตรวจสอบการดำเนินงานในปีงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์มีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น ลดความซ้ำซ้อนในโครงการ

3. เป็นเครื่องมือในการบริหารงานของผู้บริหารงาน ของผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุด

ส่วนที่ 2

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ตามแนวทางและรูปแบบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐ กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงปัญหาและความต้องการของประชาชนในตำบลลำคองหงษ์ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลลำคองหงษ์ ไว้ดังนี้

“เป็นตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้ประชาชน”

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา ไว้ดังนี้

พันธกิจ (mission)

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีอาชีพ รายได้ มีความมั่นคงทางสังคม มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างทั่วถึง
3. เด็กก่อนปฐมวัย ได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และพัฒนาสมวัย
4. จัดการด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
5. พัฒนาและยกระดับชีวิตของประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
6. ประชาชนมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
7. สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
8. ปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายการพัฒนา

1. เพื่อพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม ให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
2. เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน
3. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
4. เพื่อการได้รับบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะมีความสะดวก และเสมอภาค
5. มีการบริหารราชการที่มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ลดความซ้ำซ้อน ลดขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ เพื่อบริการประชาชนให้ได้รับความสะดวกรวดเร็วและเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
6. เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
7. เพื่อส่งเสริมศาสนา และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 ส่งเสริมเชื่อมโยงการชลประทาน ก่อสร้างฝาย ทำนบกั้นน้ำ ขุดลอก ขุดสระ พัฒนาแหล่งน้ำ คลองน้ำ ระบบประปา และการกระจายการใช้ประโยชน์

1.2 การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุงบำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

1.3 ส่งเสริมสถานที่เพื่อนันทนาการออกกำลังกายสนามกีฬาและนันทนาการชุมชน

1.4 การผังเมืองรวมท้องถิ่น

1.5 ซ่อมบำรุงปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องจักรกล

2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี

2.2 ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

2.4 การพัฒนาการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

2.5 การสื่อสารประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และติดตามการทำงานขององค์กรของตนเอง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน

3.2 การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหายาเสพติด

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.2 การพัฒนาการจัดการศึกษา

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1 การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน ชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื่อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก

5.2 ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเด็ก วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

6.1 การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน

6.2 การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสิ่งทอ

6.3 การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

6.4 การพัฒนาส่งเสริมโรงสีชุมชน

7. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

7.1 การพัฒนาการสร้างความเข้มแข็งด้านการเกษตรกรรม/สินค้าชุมชน

7.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยใช้เกษตรอินทรีย์

7.3 การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

8.1 การพัฒนาการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

9.1 ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือ ส่องข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์

9.2 อนุรักษ์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

9.3 ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน

9.4 ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาคครัวเรือนและเอกชนแบบครบวงจร

9.5 ส่งเสริมเฝ้าระวังภาวะน้ำท่วม น้ำแล้ง น้ำเค็ม โดยชุมชน

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 การพัฒนาการอนุรักษ์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น

10.2 สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุจากรถทางบก/ทางน้ำ

11.2 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน / อปพร. ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

11.3 สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่วนที่ 3

ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

แบบที่ 1 การกำกับการจัดแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ประเด็นการประเมิน	มี การดำเนินงาน	ไม่มี การดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา	✓	
๑๓. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๔. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามและประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (ความถี่ : ปีละ 1 ครั้ง)	✓	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2568

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	62	108,348,700.00	42	31,185,500.00
2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ	10	870,000.00	2	25,000.00
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข	9	740,000.00	3	355,000.00
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	11	3,457,800.00	8	3,540,000.00
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม	7	12,233,000.00	0	-
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม	2	400,000.00	0	-
7. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม	30	3,699,100.00	3	320,000.00
8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ	2	270,000.00	1	280,000.00
9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	7	1,185,000.00	1	20,000.00
10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม	4	570,000.00	1	150,000.00
11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	11	865,000.00	5	622,000.00
	155	132,638,600.00	66	36,497,500.00

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ .ศ.2568

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ก่อสร้างถนน คสล.สายจากประปาบ้านโนนพรม ถึงบ้านโนนบ่อ บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 117 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 468 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองกำหนด)	249,000	24 เม.ย.-8 ก.ค.68			✓	245,600
2	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อกจากคอนกรีตเดิม บ้าน นายงค์ – แยกโนนลาว บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.50 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การ บริหารส่วนตำบลลำคองกำหนด)	195,800	23 เม.ย.-7 ก.ค.68			✓	165,000
3	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านนายทอง ถึง บ้านนาง พรพรรณ บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 96 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 384 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.45 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองกำหนด)	211,000	23 เม.ย.-7 ก.ค.68			✓	207,600
4	ก่อสร้างถนน คสล.สายหลังโรงเรียนบ้านสะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	-ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 20 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 80 ตา ราเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การ บริหารส่วนตำบลลำคองกำหนด)	42,000	23 เม.ย.-7 ก.ค.68			✓	41,300

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
5	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายข้างโรงเรียนบ้านคองหงษ์ ถึงโนนสองพี่น้อง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 710 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,130 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 319.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดทับแน่น ด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามองค์การบริหาร ส่วนตำบลคองหงษ์กำหนด)	300,000	13 มี.ค.-12 พ.ค.68			✓	299,400
6	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายจากบ้านโนนสะพาน ถึง เหมืองโคกประดู่ บริเวณนายทงค์ บ้านโนน สะพาน หมู่ที่ 4	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 710.00 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,130 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 319.00 ลบ.ม. (คิวแน่น) พร้อมบดทับแน่น ด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามองค์การบริหาร ส่วนตำบลคองหงษ์กำหนด)	300,000	13 มี.ค.-27 พ.ค.68			✓	299,000
7	ก่อสร้างถนน คสล. สายจากบ้านนายวง มุ่งคิม กลาง ถึงบ้านนางสมหญิง ออพิมาย บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้างข้างละ 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 ข้าง (รายละเอียดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลคองหงษ์กำหนด)	165,000	23 เม.ย.-7 ก.ค.68			✓	161,000
8	ก่อสร้างถนน คสล.จากสามแยกสวนนายประทวน มุ่งพันธุกลาง ถึงสามแยกนางลูกชิ้น บ้านโนน ลาว หมู่ที่ 6	-ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 750.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลคอง หงษ์กำหนด)	412,000	24 มี.ย.-7 ก.ย.68			✓	408,000
9	ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองเรือชุด หมู่ที่ 7	- ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านหนองเรือชุด หมู่ ที่ 7 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	100,000	5 ก.ย.-4 ธ.ค.68			✓	98,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
10	ก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้านนายอานวย ช่วย กลาง ถึงบ้านนายวิเชียร กอเผือกกลาง บ้าน หนองเครือชูด หมู่ที่ 7	-ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 360 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ 0.15 เมตร 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำค้อ หงษ์กำหนด)	193,000	24 มิ.ย.-7 ก.ย.68			✓	189,000
11	ก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนางสมัย-บ้านนางพวง บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	-ขนาดกว้าง 3.50 ม. ยาว 100.00 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 350.00 ตาราง เมตร พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.40 เมตร หนา 0.15 เมตร 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วน ตำบลลำค้อหงษ์กำหนด)	192,500	24 มิ.ย.-7 ก.ย.68			✓	192,000
12	ก่อสร้างถนน คสล.สายต่อจากถนน คสล.เดิมถึง เขตติดต่อ ตำบลเมืองปราสาท บ้านกระถิน หมู่ที่ 8	- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางกว้าง 0.30 เมตร หนา 0.15 ม. จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การ บริหารส่วนตำบลลำค้อหงษ์กำหนด)	200,000	24 มิ.ย.-7 ก.ย.68			✓	190,000
13	ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	-ก่อสร้างหอกระจายข่าว บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9 พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	100,000	27 ส.ค.-25 พ.ย.68			✓	98,000
14	ก่อสร้างถนน คสล.สายสามแยกนายแสงถึงนา นางไพร่ บ้านโนนกราด หมู่ที่ 10	- ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่ น้อยกว่า 400 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทาง กว้าง 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำค้อ หงษ์กำหนด)	220,000	24 มิ.ย.-7 ก.ย.68			✓	211,000
15	ปรับปรุงระบบน้ำประปา บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	-วางท่อเมนตึประปา จากถังประปาบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5 มาเชื่อมต่อท่อเมนตึหน้าโรงเรียนดอน ผวา (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบล ลำค้อหงษ์กำหนด)	93,500	13 มี.ค.-12 พ.ค.68			✓	88,000

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านดอน ผวา-บ้านสีพัน บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	-ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 210.00 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก กว้าง 1.00 ม. จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหาร ส่วนตำบลลำคองฯกำหนด)	115,500	24 มิ.ย.-7 ก.ย.68			✓	114,000
17	ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมมอเนกประสงค์ อบต.ลำคองฯ (ด้านหลัง)	-ปรับปรุงต่อเติมอาคารหอประชุมมอเนกประสงค์ อบต.ลำคองฯ (ด้านหลัง) ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 15.00 เมตร สูง 4.00 เมตร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	254,000	16 ก.ย.-15 ธ.ค.68		✓		-
18	ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำคองฯ	- ก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ลำคอง ฯ จำนวน 2 ด้าน ด้านที่ 1 ยาว 16.00 เมตร สูง 2.20 เมตร ด้านที่ 2 ยาว 30 เมตร สูง 2.20 เมตร (ตามแบบ อบต.ลำคองฯกำหนด)	216,500	4 ก.ย.-3 ธ.ค.68		✓		-
19	ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคองฯ	-ก่อสร้างโรงจอดรถบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคองฯ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร โครงหลังคามุงด้วยเมทัลชีท จำนวน 72 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	97,000	4 ก.ย.-3 ธ.ค.68		✓		-
20	ก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบล ลำคองฯ	-ก่อสร้างพื้น คสล. บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตำบลลำคองฯ จำนวน 2 จุด รายละเอียด โครงการ จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.20 เมตร ยาว 21.00 เมตร พื้นที่คอนกรีต 67.00 ตารางเมตร หนา 0.15 เมตร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 9.00 เมตร ยาว 31.00 เมตร พื้นที่คอนกรีต 279.00 ตาราง เมตร รวม 346 ตารางเมตร หนา 0.15 (ตาม แบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	189,400	4 ก.ย.-3 ธ.ค.68		✓		-

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
21	ต่อเติมโรงเรือนเพื่อการเกษตร	-ต่อเติมโรงเรือนเพื่อการเกษตร กว้าง 2.60 เมตร ยาว 6.00 เมตร พื้นที่ก่อสร้าง 15.60 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหษ์กำหนด)	86,000	4 ก.ย.-3 ธ.ค.68		✓		-

2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์ -ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี -ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ อปท. ให้แก่ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำต่างๆ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ อปท. และพร้อมทั้งทัศนศึกษาดูงานต่างๆ	รายละเอียดตามโครงการ	120,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้งของ อบต.ตามที่ กกต.กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่างและ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
3	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	12,000
4	โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ 2568	รายละเอียดตามโครงการ	3,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
5	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	รายละเอียดตามโครงการ	5,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	3,840
6	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	รายละเอียดตามโครงการ	5,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อมูลความ จำเป็นพื้นฐาน แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	5,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการ/กิจกรรม อบรม ให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558/ พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและ ค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544/พรบ. จรรยาบรรณ พ.ศ.2522 และกฎหมายที่จำเป็นใน ชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่ง เรื่องหนี้ หนี้ในระบบ สัญญา จำน่า จำนอง ขาย ฝาก เป็นต้น ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน 2.การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหาเสพติด

(1) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคต่างๆ เช่น ป้องกันปลະควบคุมโรค ระวังโรคสายพันธุ์ใหม่/โรคต่าง ๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	43,743.80
2	โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพื้นที่ เช่น โครงการป้องกันแก้ไขปัญหา เอดส์ โครงการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนและโครงการด้านสุขภาพอื่น ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
3	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	65,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
4	โครงการบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล/โครงการต่างๆที่เกี่ยวกับการบริการจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินประจำตำบล ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
5	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน	240,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
6	โครงการป้องกัน/รณรงค์/ปราบปราม/แก้ไขปัญหายาเสพติด/โครงการต่างๆ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด ของประชาชนในพื้นที่	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการจัดการ ศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	วันเด็กแห่งชาติ	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การพัฒนาข้าราชการครู)	พัฒนาข้าราชการครู	6,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	15,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	85,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่านั่งสือเรียน)	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์	350,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓		
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
9	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน และ ศพด.ด. ลำคองหงษ์	900,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
10	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนในเขต ต. ลำคองหงษ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	2,150,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68		✓		

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1 กลยุทธ์ -การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน ชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก -สงเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด วัยเรียน วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ด้านการ พัฒนาสตรีและการป้องกันและแก้ไขปัญหาใน ครอบครัว	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

6.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมพัฒนาศักยภาพการ ประกอบอาชีพของประชาชน	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

7. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

7.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการจัดงานวันเกษตรกร และการแสดงผล ผลิตทางการเกษตร ของดีตำบลลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	190,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	190,000
3	โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
5	โครงการสืบสานตำนานข้าว และของดีอำเภอ โนนสูง	รายละเอียดตามโครงการ	100,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	100,000

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

8.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	280,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	278,600

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

9.1 กลยุทธ์ 1.ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างควมร่มรื่น สองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน 3.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน 4. ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำจัดขยะ มูลฝอย /สิ่งปฏิกูล/น้ำเสีย ในการควบคุมและ กำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิ ภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อื่นๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

(2) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 กลยุทธ์ 1. การพัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 2. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	รายละเอียดตามโครงการ	150,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	149,140
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์/วันผู้สูงอายุ	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 กลยุทธ์ 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก/ทางน้ำ 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน / อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 3.สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการหรือสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ และโครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
2	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
5	โครงการอบรมวินัยจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			
6	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติต่างๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68	✓			

(4) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ขยายเขตไฟฟ้า สายจากบ้านนายอาคม ถึง บ้านนางสาวละอองดาว อ่วมสันเทียะ บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายจากบ้านนายอาคม ถึง บ้านนางสาวละอองดาว อ่วมสันเทียะ บ้านหนองเครือชุด หมู่ที่ 7	103,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	101,095.01
2	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้านนายทวี เอ็มโคกสูง ถึง บ้านนายประทวน ขอหนองกลาง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้านนายทวี เอ็มโคกสูง ถึง บ้านนายประทวน ขอหนองกลาง บ้านโนนบ่อ หมู่ที่ 9	42,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	40,065.27
3	ขยายเขตไฟฟ้า สายหน้าบ้านนายสองร้อย วานสิน จากบ้าน นางละม่อม อ้อพิมาย ถึงบ้าน นายธวัชชัย วรรณิกากลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ สายหน้าบ้านนายสองร้อย วานสิน จากบ้าน นางละม่อม อ้อพิมาย ถึงบ้าน นายธวัชชัย วรรณิกากลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	37,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	35,364.18
4	ขยายเขตไฟฟ้า จากบ้าน นายธรรณชัย ถึงบ้าน นายณรงค์ มุ่งยอมกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	-ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ จากบ้าน นายธรรณชัย ถึง บ้าน นายณรงค์ มุ่งยอมกลาง บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	430,000	1 ต.ค.67-30 ก.ย.68			✓	424,800.41

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เงินสะสม 68)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	ก่อสร้างถนนหินคลุกจากที่พัสดุ โนนพรมถึงนา โนนสะพาน บ้านโนนพรม หมู่ที่ 1	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 510 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,530 ตร.ม. ปริมาณ หินคลุกไม่น้อยกว่า 229.50 ลบ.ม. (คิวนั้น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 1 /2568)	224,000	26 ก.ย.68		✓		
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สะพาน บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	จำนวน 2 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 จากทางเข้าหมู่บ้านบ้านสะพาน ถึง บ้านนาย เกิด ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 62 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 27.90 ลบ.ม. งบประมาณ 96,000.-บาท จุดที่ 2 สายบ้านนางพินิจ หมายสอนกลาง ขนาด กว้าง 3 เมตร ยาว 86 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 258 ตร.ม. ปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 38.70 ลบ.ม. (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 2 /2568)	229,000	24 ต.ค.68-22 ม.ค.69	✓			
3	ขยายท่อเมนตีประปา บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 540 เมตร (ปลายบาน) พร้อมวางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ปลายบาน) ความยาว 1,026 เมตร รวมระยะทาง 1,566 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 14 /2568)	211,000	2 ต.ค.-16 ธ.ค.68	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
4	ก่อสร้างถนนหินคลุก สายหน้าปั้มน้ำมันทองมัน ถึง ลำชะเนียง บ้านคองหงษ์ หมู่ที่ 3	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 570 เมตร หนา 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,710 ตร.ม. รวม ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 256.50 ลบ.ม. (คิ วแน่น) ป้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 3 / 2568)	251,000	26 ก.ย.68		✓		
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน โนนสะพาน บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4	จำนวน 5 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 จากถนน คสล.เดิม ถึง นานายสุวรรณ เรียงจอหอ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 183 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 27.45 ลบ.ม. งบประมาณ 95,000.-บาท จุดที่ 2 หน้าบ้านนายโน ถึง บ้านนายบุญชิต ปูนกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 14.40 ลบ.ม. งบประมาณ 49,000.-บาท จุดที่ 3 จากถนน คสล.เดิม ถึงบ้านนางประสพสุข มา สันเทียม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 96 ตร.ม. ปริมาตร คอนกรีตไม่น้อยกว่า 14.40 ลบ.ม. งบประมาณ 49,000.- บาท จุดที่ 4 หน้าบ้าน น.ส อารีญา ถึง บ้าน น.ส นฤพร กิจกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. งบประมาณ 23,000.-บาท จุดที่ 5 จากถนนคอนกรีตเดิม ถึงบ้านนายอบ ส่งแสง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 15 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 45 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 6.75 ลบ.ม. งบประมาณ 23,000.-บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 4 /2568)	239,000	24 ต.ค.68-22 ม.ค.69	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล.เดิม สายจากสามแยกศาลาประชาคม ถึง สามแยกบ้าน นายผา บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ลบ.ม.(ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 5/2568)	206,000	24 ต.ค.68-22 ม.ค.69	✓			
7	ขยายท่อเมนตีประปา จากบ้านโนนกราด หมู่ที่ 10 เชื่อมต่อบ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 2,000 เมตร (ปลายบาน) พร้อมวางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ปลายบาน) ความยาว 558 เมตร รวมระยะทาง 2,558 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตาม แบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 15 /2568)	431,000	2 ต.ค.-16 ธ.ค.68	✓			
8	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอบบ้านนาง จันทร์ มุ่งพื้นที่กลาง บ้าน โนนลาว หมู่ที่ 6	ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 390 ตร. ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 58.50 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.20 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (ตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ เลขที่ 6 /2568)	210,000	24 ต.ค.68-22 ม.ค.69	✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
9	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หนองเรือชุด บ้านหนองเรือชุด หมู่ที่ 7	จำนวน 3 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 หน้าบ้านนายพิเชต ถึงถนนสายไป ต.ถนน โพธิ์ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 71 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 213 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 31.95 ลบ. ม. งบประมาณ 110,000.-บาท จุดที่ 2 จากบ้านนางหนูแดง ถึงบ้านนางทิม ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 25 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 75 ตร. ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 11.25 ลบ.ม. งบประมาณ 38,000.-บาท จุดที่ 3 จากสามแยกบ้านนางเขียว นวลด้าน กลาง ถึง บ้านนายคุณ ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวม ไม่น้อยกว่า 135 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อย กว่า 20.25 ลบ.ม. งบประมาณ 69,000.- บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 7 /2568)	217,000		✓			
10	ก่อสร้างไหล่ถนน คสล. ทั้งสองข้างทาง บ้าน หนองเรือชุด หมู่ที่ 7	ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 88 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 88 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 13.20 ลบ.ม. (รายละเอียด ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 8 /2568)	51,000		✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
11	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหน้าบ้าน นางภู เรียงจอหอ ถึง สวนนางแลล้ม อ่อน สันเทียะ บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 130 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 455 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 68.25 ลบ.ม. พร้อมไหล่ทางหินคลุก ข้างละ 0.15 เมตร หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ข้าง (ตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ เลขที่ 9 /2568)	240,000		✓			
12	ขยายท่อเมนตีประปา จากบ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8 เชื่อมต่อบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	วางท่อ PVC ตก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 1,864 เมตร (ปลายบาน) พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ เลขที่ 17 /2568)	340,000	2 ต.ค.-16 ธ.ค.68	✓			
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายต่อจากถนน คสล.เดิม ถึง ลำตากลิ้ง บ้าน โนนบ่อ หมู่ที่ 9	ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 480 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 72 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 10 /2568)	248,000		✓			
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสามแยก บ้านนายเรไร กิจกลาง ถึง เขตติดต่อบ้านดอนผวา บ้านโนนกรด หมู่ที่ 10	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 150 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 67.50 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 11 /2568)	233,000		✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน ดอนพรหมสร บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11	จำนวน 3 จุด รายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 สายบ้านนางจวง มุ่งช่อนกลาง ถึงบ้าน นางด้วง ยงตากกลาง ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 65 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 162.50 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 24.37 ลบ.ม. งบประมาณ 84,000.-บาท จุดที่ 2 สายบ้านนางสมจิตร เนียรสันเทียะ ถึง บ้านางละมุด ขอนัดกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 70 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ รวมไม่น้อยกว่า 210 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. งบประมาณ 109,000.-บาท จุดที่ 3 สายบ้านนางบุญเที่ยง มุ่งโตกลาง ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 37 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16.65 ลบ.ม. งบประมาณ 57,000.-บาท (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 12 /2568)	250,000		✓			
16	ขยายท่อเมนต์ประปา จากบ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 ถึง บ้านสะพาน หมู่ที่ 2	วางท่อ PVC ศก. 3 นิ้ว ชั้น 8.5 ความยาว 363 เมตร (ปลายบาน) พร้อมวางท่อ PVC ศก. 2 นิ้ว ชั้น 8.5 (ปลายบาน) ความยาว 173 เมตร รวม ระยะทาง 536 เมตร พร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 16 /2568)	95,000		✓			

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ คสล.เดิม จากสามแยกประปา ถึง สามแยกหน้าบ้านนางยุว เรศ บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12	ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 126 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 378 ตร.ม. ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 56.70 ลบ.ม. (ตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ เลขที่ 13 /2568)	195,000		✓			

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เงินอุดหนุน 68)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 30 ก.ย.68)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	
1	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งไฟฟ้าพลังงานส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 โดยติดตั้งไฟฟ้าพลังงานส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6 จำนวน 136 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	9,928,000.00	14 พ.ค.-16 ต.ค.68			✓	9,839,600
2	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 โดยติดตั้งไฟฟ้าพลังงานส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 โดยติดตั้งไฟฟ้าพลังงานส่องสว่างแบบพลังงานแสงอาทิตย์ บริเวณรอบหมู่บ้าน บ้านดอนพรหมสร หมู่ที่ 11 จำนวน 136 ชุด ตามบัญชีนวัตกรรมไทย องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	9,840,100.00	14 พ.ค.-16 ต.ค.68			✓	9,839,600
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายจากถนนลาดยาง ถึงคลองทางควายบ้านโนนลาว (ทางทิศใต้) บ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,635 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 4,905 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีต 735.75 ลูกบาศก์เมตร ไหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง	2,985,000.00	28 ก.พ.-26 ก.ค.68			✓	2,324,970

4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำห้วยตลาด ใหญ่ถึงลำชะเนียง เขตติดต่อตำบลพลสงคราม บ้านสะพาน หมู่ที่ 2 ตำบลลำคองษ์ อำเภอ โนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร ปริมาตรคอนกรีต 189 ลบ.ม. ใหล่ทางหินคลุกหนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง	630,200	2 ก.ค.-31 ธ.ค.68	✓			
---	---	--	---------	------------------	---	--	--	--

ส่วนที่ 4

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหาในการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) มีดังนี้ คือ

1. จำนวนโครงการที่มีอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก ทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามโครงการที่ประชาคมแต่ละหมู่บ้านได้เสนอเข้ามาในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ครบทุกโครงการ
2. โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้บรรจุโครงการไว้ ส่วนใหญ่ไม่สามารถนำมาตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายของแต่ละปีได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีน้อยทำให้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่
3. การเสนอโครงการในการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ประชาชนจะเสนอโครงการเฉพาะ ถนน น้ำ ไฟฟ้า ประปา เป็นต้น แต่จะไม่ให้ความสำคัญกับยุทธศาสตร์การพัฒนาในด้านอื่น ๆ
4. การจัดลำดับความสำคัญของโครงการที่เสนอในแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชาชนต้องการให้ทุกโครงการต้องมีอยู่ในแผน แต่ไม่คำนึงถึงศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง ซึ่งไม่สามารถที่จะดำเนินการให้ครบทุกโครงการได้

ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำแผนพัฒนา ควรที่จะเป็นโครงการที่คาดว่าจะมีงบประมาณในการดำเนินงาน และสามารถขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่มีศักยภาพได้ ไม่ควรนำทุกโครงการเข้ามาไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งหมด
2. ควรมีการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง จากประชาชน หลังจากที่ได้ดำเนินโครงการต่าง ๆ ทุกโครงการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชิตณรงค์ ทอเหนียวกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

