

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

2. ยุทธศาสตร์การบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพคุณภาพ

2.1 กลยุทธ์ -ส่งเสริมศักยภาพของท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี -ส่งเสริมการกระจายอำนาจถ่ายโอนภารกิจและบุคลากรภาครัฐลงสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3. การพัฒนาเทคโนโลยีและบุคลากรขององค์กรให้มีความเหมาะสมและสอดคล้อง

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ผู้นำหมู่บ้าน กลุ่มผู้นำต่างๆ ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เกี่ยวกับการอบรมและทัศนศึกษาดูงานต่างๆ	รายละเอียดตามโครงการ	160,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
2	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเลือกตั้ง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้งของ อบต.ตามที่ กกต.กำหนด (กรณีครบวาระ ยุบสภา กรณีแทนตำแหน่ง ที่ว่างและ กกต.สั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่)	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
3	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระ เกียรติปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 อำเภอนोन สูง จังหวัดนครราชสีมา	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
4	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	อุดหนุนโครงการสืบสานตำนานข้าว และ ของดีอำเภอนोनสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
5	โครงการประชาสัมพันธ์การชำระภาษีและ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	รายละเอียดตามโครงการ	5,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567			√	3,840

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
6	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			
รวม	6 โครงการ		245,000					

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำข้อมูลความ จำเป็นพื้นฐาน แผนชุมชน แผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาท้องถิ่น ของ อบต.ลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	5,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			
2	โครงการ/กิจกรรม อบรม ให้ความรู้กับประชาชน ในเรื่องต่าง ๆ พ.ร.บ.กองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558/พ.ร.บ. ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่า ทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544/พรบ.จรรยาบรรณทนาย พ.ศ.2522 และ กฎหมายที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน เช่น กฎหมายอาญา กฎหมายแพ่งเรื่องหนี้ หนี้นอก ระบบ สัญญา จำนำ จำนอง ขายฝาก เป็นต้น ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			
รวม	2 โครงการ		35,000					

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

3.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการสาธารณสุข การสร้างสุขภาพ การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ/โรคระบาดและโรคไม่ติดต่อการฟื้นฟูสุขภาพของชุมชน 2.การพัฒนาการป้องกันและแก้ไขการแพร่ระบาดของปัญหาสุขภาพ

(1) แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคต่างๆ	ป้องกันและควบคุมโรค ระวังโรคต่างๆ เช่น ป้องกันปลัดควบคุมโรค ระวังโรคสายพันธุ์ ใหม่/โรคต่าง ๆ ฯลฯ	50,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารี/โครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	65,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567		✓		1,845
3	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	เพื่ออุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการ ดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน	240,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			
รวม	3 โครงการ		355,000					

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา

4.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการจัดการ ศึกษา

(1) แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	งานวันเด็กแห่งชาติ	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (การ พัฒนาข้าราชการครู)	พัฒนาข้าราชการครู	6,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
3	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน)	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
4	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า เครื่องแบบนักเรียน)	15,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
5	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า รายหัว)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ารายหัว)	85,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567		√		55,080
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า หนังสือเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือ เรียน)	10,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
7	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	สนับสนุนอาหารกลางวัน สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กตำบลลำคองหงษ์	350,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567		√		163,080
8	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า อุปกรณ์การเรียน)	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่า อุปกรณ์การเรียน)	10,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
9	ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	ค่าอาหารเสริม (นม) ของโรงเรียน และ ศพ ต.ต.ลำคองหงษ์	980,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567		√		188,565.52
10	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	เพื่ออุดหนุนให้โรงเรียนในเขต ต.ลำคองหงษ์ เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวันโรงเรียน	2,450,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567		√		997,400
รวม	10 โครงการ		3,936,000					

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

5.1 กลยุทธ์ -การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คน ชรา ผู้ด้อยโอกาสและผู้ติดเชื้อ HIV จัดให้มีและเพิ่มศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็ก -ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาคุณภาพชีวิต ของคนทุกวัย ตั้งแต่แรกเกิด
วัยเรียน วัยรุ่น เยาวชน วัยทำงาน และวัยชรา

(1) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ/คนพิการ/ผู้ป่วยเอดส์/ ผู้ด้อยโอกาส/ผู้ป่วยติดเตียง	รายละเอียดตามโครงการ	15,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			
2	โครงการ/กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุน ด้าน การพัฒนาศรีและการป้องกันและแก้ไขปัญห ในครอบครัว	รายละเอียดตามโครงการ	15,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			
รวม	2 โครงการ		30,000					

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจพาณิชย์กรรม อุตสาหกรรม

6.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกอบรมอาชีพและส่งเสริมพัฒนากลุ่ม อาชีพ	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			
รวม	1 โครงการ		50,000					

7. ยุทธศาสตร์เกษตรกรรม

7.1 กลยุทธ์ -การพัฒนาส่งเสริมอาชีพ/พัฒนาสินค้าชุมชน/ตลาดชุมชน/ร้านค้าชุมชน -การพัฒนาการสร้างเครือข่ายสินค้าชุมชน/ศูนย์ประสานสินค้าชุมชน

(1) แผนงานการเกษตร

1	โครงการกิจกรรมปรับปรุงบำรุงดิน	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	✓			
---	--------------------------------	----------------------	--------	------------------------------------	---	--	--	--

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	โครงการจัดงานวันเกษตรกร และการแสดงผล ผลิตทางการเกษตร ของตำบลลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	160,000 (โอนเพิ่ม130000)	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567			√	160,000
3	โครงการจัดทำแปลงเรียนรู้พืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน	รายละเอียดตามโครงการ	15,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	-	-	-	-
4	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร	รายละเอียดตามโครงการ	15,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
5	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมารี (อพ.สธ.)	ดำเนินกิจกรรมสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูล ทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช	45,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
6	โครงการสืบสานตำนานข้าวและของดีอำเภอ โนนสูง	รายละเอียดตามโครงการ	98,000	ธันวาคม 2566			√	98,000
รวม	5 โครงการ		343,000					

8. ยุทธศาสตร์การกีฬาและนันทนาการ

8.1 กลยุทธ์ การพัฒนาการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านกีฬา การสนับสนุนส่งเสริมกีฬา

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาตำบลลำคองหงษ์	รายละเอียดตามโครงการ	270,000 (โอนเพิ่ม20000)	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567			√	263,515
รวม	1 โครงการ		270,000					

9. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

9.1 กลยุทธ์ 1.ส่งเสริมการจัดสวนสาธารณะชุมชน/ส่งเสริมการสร้างเสริมขึ้น สองข้างทาง เช่น หน้าโรงเรียนชุมชน ปรับปรุงภูมิทัศน์ 2.รณรงค์แก้ปัญหาภาวะโลกร้อน/ส่งเสริมการประหยัดพลังงาน

3.ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมชุมชน 4. ประสานความร่วมมือ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะภาครัฐและเอกชนแบบครบวงจร

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

1	โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับการกำจัดขยะ มูลฝอย /สิ่งปฏิกูล/น้ำเสีย ในการควบคุมและ กำจัดภาวะมลพิษที่มีผลต่อสุขภาพอนามัย สรีรภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชน อื่นๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	40,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567			√	32,460
รวม	1 โครงการ		40,000					

(2) แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ เพื่อสร้าง จิตสำนึกของประชาชนในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ	รายละเอียดตามโครงการ	8,000 (โอนลด27000)	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567			√	7,553
2	โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	รายละเอียดตามโครงการ	35,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	-	-	-	-
รวม	1 โครงการ		43,000					

10. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมศาสนาและวัฒนธรรม

10.1 กลยุทธ์ 1. การพัฒนาการรณรงค์และประชาสัมพันธ์เพื่อปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ประชาชนในท้องถิ่น 2. สนับสนุนโครงการวัดปลอดเหล้าให้ยั่งยืนและโครงการตรวจสุขภาพให้พระสงฆ์เป็นประจำ

(1) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	

1	โครงการอนุรักษ์ประเพณีเข้าพรรษา	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
2	โครงการอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567			√	168,930
3	โครงการอนุรักษ์ประเพณีวันสงกรานต์/วัน ผู้สูงอายุ	รายละเอียดตามโครงการ	50,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
รวม	3 โครงการ		150,000					

11. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

11.1 กลยุทธ์ 1.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย /ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน /ลดอุบัติเหตุ จราจรทางบก/ทางน้ำ 2.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ในด้านความมั่นคงและความปลอดภัย โดยส่งเสริมและสนับสนุน ตำรวจบ้าน / อปพร. ให้ทำงานอย่างมีคุณภาพ 3.สร้างความมั่นใจและความสบายใจให้กับประชาชนด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการ/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ การดำเนินการ หรือสนับสนุนโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระ บรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ และ โครงการเฉลิมพระเกียรติต่าง ๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
รวม	1 โครงการ		30,000					

(2) แผนงานรักษาความสงบภายใน

1	ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567		√		14,271
2	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
3	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยในสถานศึกษา	รายละเอียดตามโครงการ	20,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
4	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
5	จัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน (อปพร.)	รายละเอียดตามโครงการ	30,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
รวม	5 โครงการ		120,000					

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติต่างๆ ฯลฯ	รายละเอียดตามโครงการ	10,000	1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567	√			
รวม	1 โครงการ		10,000					

—

—

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อบัญญัติ 66)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนลาว ถึง ฝายน้ำล้น บ้านโนนลาว หมู่ที่ 6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง	201,000.00	14 กันยายน - 13 ธันวาคม 2566			√	199,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร สายจากบ้านนางปรีชา วานลิน ถึง บ้านนายธวัชชัย วรรณิกา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 59 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 177 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ กำหนด)	96,000.00	7 กันยายน - 6 ธันวาคม 2566			√	96,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อบัญญัติ 66)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือพัฒนา สายหน้าบ้าน นางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประวิทย์ โพธิ์กลาง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ กำหนด)	201,000.00	14 กันยายน - 13 ธันวาคม 2566			√	199,000
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากตัวหมู่บ้านโนนกราด ไปถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 บ้านโนนกราด	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 372 ตารางเมตร ไหล่ทาง หินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ กำหนด)	201,000.00	14 กันยายน - 13 ธันวาคม 2566			√	199,000
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย จากถนนลาดยาง บ้านหนองเครือชุด ถึง บ้านนางเสนห์ ถาจอหอ บ้านดอนผวา หมู่ที่ 5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 35 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 105 ตารางเมตร (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ กำหนด)	55,000.00	7 กันยายน - 6 ธันวาคม 2566			√	55,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อบัญญัติ 66)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม สายจากสามแยกบ้านนายสายชล ถึง บ้านนายสวัสดิ์ เขตกลาง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 125 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 375 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ กำหนด)	205,000.00	7 กันยายน - 6 ธันวาคม 2566			√	205,000
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน สายจากบ้านนายขวัญชัย ถึง แยกทางแยกบ้านโนนลาว	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 395.5 ตารางเมตร (รายละเอียดตาม องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ กำหนด)	210,000.00	14 กันยายน - 13 ธันวาคม 2566			√	208,000
8	โครงการก่อสร้างประตูทางเข้า อบต.ลำคองฯ	ก่อสร้างประตูทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ รายละเอียด ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯกำหนด	168,000.00	27 กันยายน - 11 ธันวาคม 2566			√	115,000
9	โครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน ทางเข้าองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ	ขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯ รายละเอียดโครงการ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 93 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 186 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 ขนาด ศก. 0.60 ซม.จำนวน 84 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.และฝาทัด (รายละเอียดตามองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองฯกำหนด)	332,000.00	27 กันยายน - 11 ธันวาคม 2566			√	329,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ข้อบัญญัติ 66)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

10	ปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ อบต.ลำคอง หงษ์ (โดยทำการตีฝ้าเพดาน)	ปรับปรุงหอประชุมอเนกประสงค์ อบต. ลำคองหงษ์ (โดยทำการตีฝ้าเพดาน) รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองหงษ์ กำหนด	498,000.00	27 กันยายน - 11 ธันวาคม 2566			√	429,500
รวม	10 โครงการ		2,167,000					2,034,500

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างเสริมท่อเมนตึประปาบ้านโนน พรม หมู่ที่ 1 บ้านโนนพรม	วางท่อ PE100 PN8 ศก.90 มม. ความยาว 1,227 เมตร (พร้อมข้อต่อ,ข้องอ) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	479,000	6 ธันวาคม 2566 - 5 มีนาคม 2567			√	470,000
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน สายหลังโรงเรียนบ้านสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัด นครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 908 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ซ้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	496,000	26 ธันวาคม 2566 - 24 มีนาคม 2567			√	494,000
3	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายบ้าน นายประนอม หมายสอนกลาง หมู่ที่ 2 บ้าน สะพาน	วางท่อระบาย คลส. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 18 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 3 บ่อ รื้อถนนคอนกรีตพร้อมคืนสภาพ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	29,800	20 พฤศจิกายน 2566-18 กุมภาพันธ์ 2567			√	26,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ สายนายนายศรีบุญ พอกสันเทียะ ถึง ถนนดำทางเข้าบ้านโนนลาว หมู่ที่ 2 บ้านสะพาน	วางท่อระบาย คสล. ชั้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 223 ท่อน พร้อมบ่อพัก จำนวน 24 บ่อ (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคอง หงษ์ กำหนด)	239,000	20 พฤศจิกายน 2566-18 กุมภาพันธ์ 2567			√	236,000
5	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 3 บ้านคองหงษ์ สายหน้าบึงน้ำมันนางทองมีน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,100 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,850 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 577.50 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	440,800	2 กุมภาพันธ์ - 2 พฤษภาคม 2567			√	438,000
6	โครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสะพาน หมู่ที่ 4 ถนนข้างถึงน้ำประปา แคมเปญ หมู่ที่ 4 บ้านโนนสะพาน ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	รื้อถนนคอนกรีตพร้อมคิ่สนสภาพ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 10.20 เมตร หนา 0.15 เมตร พื้นที่ 40.80 ตร.ม. พร้อมกำแพงคอนกรีตปากท่อกลม ศก. 0.80 เมตร (2 ด้าน) (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	41,500		√			
7	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 โนนสะพาน สายสามแยกบ้านนายวิโรจน์ ถึง เหมืองโคกประตู	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,800 ตร.ม. รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองหงษ์ กำหนด)	492,000	1 กุมภาพันธ์ - 1 พฤษภาคม 2567			√	490,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
8	โครงการก่อสร้างถนนดิน เสริมผิวหินคลุก สาย แยกหนองเกลือม ถึง สวนใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้าน ดอนผวา ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ถนนดิน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 306 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 1,224.00 ตารางเมตร รวมปริมาตรดิน ถมไม่น้อยกว่า 1,566.72 ลบ.ม (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร ถนนดินเสริมผิวหินคลุก ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 306 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,224 ตารางเมตร รวมปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 183.60 ลบ.ม (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่น ด้วยเครื่องจักร วางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 มอก. ศก 0.60 เมตร จำนวน 2.00 จุด ะละ 6 ท่อน รวม 12.00 ท่อน (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ลำคอง กำหนด)	401,000	6 กุมภาพันธ์ - 6 พฤษภาคม 2567			√	384,000
9	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 7 บ้าน หนองเครือชูด สายทางแยกไปบ้านหลุมปูน ถึง บ้านนายพิเชต ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 4,800 ตารางเมตร รวมปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 720 ลูกบาศก์เมตร (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วย เครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคอง กำหนด)	492,000	2 กุมภาพันธ์ - 2 พฤษภาคม 2567			√	490,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
10	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านหนองเครือชูด หมู่ที่ 7	10.1 ปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ คสล. สายนา ทางเข้าลำห้วยชำแหละหว่า 10.2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายทาง ลำห้วยชำแหละหว่า นานายคุณ หวังรวม กลาง 10.3 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายทาง ลำห้วยชำแหละหว่า นานายสวัสดิ์ จูหมื่นไวย 10.4 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายฝิ่งลำ ห้วยชำแหละหว่า 10.5 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายนา นางสมเวียง มุ่งอิงกลาง 10.6 วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 สายนา นางร่วม นาสันเทียะ	198,600		√			
11	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายทางบ้าน กระถิ่น เชื่อมตำบลเมืองปราสาท บ้านกระถิ่น หมู่ที่ 8 ตำบลลำคองหงษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	จุดที่ 1 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,040 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,120 ตารางเมตร รวม ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 468 ลบ.ม (คิว แน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วยเครื่องจักร จุดที่ 2 ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 541 เมตร หนาไม่น้อยกว่า 0.10 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,623 ตารางเมตร รวมปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 243.45 ลบ.ม (คิวแน่น) พร้อมบดอัดทับแน่นด้วย เครื่องจักร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคอง หงษ์ กำหนด)	486,000	1 กุมภาพันธ์ - 1 พฤษภาคม 2567			√	484,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
12	โครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ สายจากนา นายสงบ ภาวรกิจ ถึง เหมืองตากลิ่ง บ้าน โนน บ่อ หมู่ที่ 9	วางท่อระบายน้ำ คสล. ชั้น 3 มอก. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 2 แถว ๆ ละ 6.00 ท่อน รวม 12.00 ท่อน พร้อมกำแพงปาก ท่อคอนกรีต (2 ด้าน) (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	27,600	29 พฤศจิกายน 2566-27 กุมภาพันธ์ 2567			√	26,000
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านโนนกรวด สายเข้าหมู่บ้านโนนกรวด ไป ถนนลาดยาง ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 576 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	309,000	25 ธันวาคม 2566-24 มีนาคม 2567			√	307,000
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านดอนพรหมสร	1.สายบ้านนางสุนทร มุ่งบึงกลาง 2. สายบ้านนางปรีญา วานสิน ถึง บ้าน นายธวัชชัย วรรณิกา 3. สายบ้านนางเลื่อน ชะโลกลาง 4.สายบ้านครุฑนิมิต หาญชนะ	269,400		√			
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือพัฒนา สายหน้าบ้าน นางบุญเลี้ยง มุ่งช่วยกลาง ถึง บ้านนายประ วิทย์ โปธิ์กลาง ตำบลลำคอง อำเภอนोन สูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 163 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 652 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.20 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตามแบบ อบต.ลำคองฯ กำหนด)	346,000	25 ธันวาคม 2566-24 มีนาคม 2567			√	345,000

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินสะสม)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับค สล.เดิม หมู่ที่ 12 บ้านหนองเครือชูดพัฒนา สายแยกเข้าวัดหนองเครือชูด ตำบลลำคองษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 156 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อย กว่า 624 ตารางเมตร ไหล่ทางหินคลุก หนา 0.15 เมตร กว้างข้างละ 0.30 เมตร จำนวน 2 ข้าง (รายละเอียดตาม แบบ อบต.ลำคองษ์ กำหนด)	342,000	25 ธันวาคม 2566-24 มีนาคม 2567			√	341,000
17	โครงการปรับปรุงระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านหนองเครือชูดพัฒนา หมู่ที่ 12 ตำบล ลำคองษ์ อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา	โรงสูบ 1 แห่ง ระบบกรองน้ำผิวดิน 1 แห่ง ถังน้ำใส 1 แห่ง ท่อถังสูง 1 แห่ง จำนวน 4 รายการ (รายละเอียดตามแบบ อบต. ลำคองษ์ กำหนด)	489,000		√			
รวม	17 โครงการ		5,578,700					

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (เงินอุดหนุน 66)

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 กลยุทธ์ การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐาน ทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำและการปรับปรุง บำรุงรักษาในเขตชุมชนและท้องถิ่น

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	รายละเอียดของกิจกรรมที่เกิดขึ้นจาก โครงการ	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล 31 มี.ค.2567)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย คลองจิกถึงลำชะเนียง หมู่ที่ 11 ตำบลลำคอง อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา	กว้าง 4.00 ม. ยาว 1,500 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม. ไหล่ทางหินคลุกกว้างข้างละ 0.10 ม. หนา 0.15 เมตร จำนวน 2 ซ้าง	3,224,000	28 ตุลาคม 2566 - 25มกราคม 2567			√	2,700,000
รวม	1 โครงการ		3,224,000					